

ПРОТОКОЛ
совещания по вопросу строительства объектов капитального
строительства в 2024 году под председательством Главы Республики
Бурятия - Председателя Правительства
Республики Бурятия А.С. Цыденова

г. Улан-Удэ

15.04.2024 г.

№ 0108-008-3309/24
от 05.05.2024 г.

Председествовал: А.С. Цыденов

Присутствовали: В.В. Мухин, Г.Е. Дареев, Е.Н. Кочетова, Е.Ю. Лудупова, Г.Э. Мадаев, Е.А. Коркин, В.А. Поздняков, И.В. Козырев, А.А. Гоге, Д.А. Кобунов, Э.С. Дабаева, Д.А. Кобунов, Е.Н. Поляков, С.Д. Дармаев, В.В. Будацыренов, А.С. Урбанов, Н.Ю. Рузавин, Н.В. Павлюк, А.Г. Ундонов.

В режиме видеоконференции по списку.

Решили:

1. По объекту «Приспособление под современное использование объекта культурного наследия по адресу г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 46 под Театр кукол «Ульгэр» Администрации МО «городской округ «город Улан-Удэ» (И.Ю. Шутенков) решить вопрос по обустройству подпорной стены прилегающей территории.

Срок: 26.04.2024 г.

2. По объектам «Строительство театрально-культурного центра «Байкал» в г. Улан-Удэ Республики Бурятия» и «Строительство Национального музея в Советском районе г. Улан-Удэ Республики Бурятия» Администрации МО «городской округ «город Улан-Удэ» (И.Ю. Шутенков) представить предложения по технологии передачи нагрузок от ПС «Культурная» до объектов.

Срок: 26.04.2024 г.

3. По объекту «Строительство школы в г. Улан-Удэ Республики Бурятия» ГКУ РБ «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» (А.С. Урбанов) направить заявку в ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго» о подключении по постоянной схеме электроснабжения.

Срок: 26.04.2024 г.

4. По объекту «Строительство школы на 450 мест в с. Сосново-Озерское Еравнинского района Республики Бурятия»:

4.1. Администрации МО «Еравнинский район» (Ч.М. Цыренжапов) совместно с ГКУ РБ «УКС ПРБ» получить заключение дополнительного обследования технического состояния объекта.

Срок 14.05.2024 г.

4.2. Администрации МО «Еравнинский район» (Ч.М. Цыренжапов) совместно с ГКУ РБ «УКС ПРБ», проектной организацией (ИП Кушнарев Е.А.) принять исчерпывающие меры по скорейшему прохождению государственной экспертизы и получению положительного заключения.

Срок: 24.05.2024 г.

5. По объектам «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Еравнинская центральная районная больница» Поликлиника», «Строительство детского сада на 80 мест в с. Баянгол Закаменского района» ГКУ РБ «УКС ПРБ», «Строительство детского сада в п. Николаевский Тарбагатайского района», «Строительство детского сада на 100 мест в с. Иволгинск Иволгинского района» ГКУ РБ «УКС ПРБ» (А.С. Урбанов) обеспечить ввод объекта в эксплуатацию.

Срок: 01.07.2024 г.

6. По объектам «Строительство детского сада на 280 мест в г. Северобайкальск Республики Бурятия», «Строительство корпуса № 2 на 176 учащихся МБОУ «Хоринская средняя общеобразовательная школа № 1 им. Д.Ж. Жанаева» в с. Хоринск Хоринского района Республики Бурятия», «Строительство школы на 176 учащихся в с. Кижинга Кижингинского района Республики Бурятия» ГКУ РБ «УКС ПРБ» (А.С. Урбанов) обеспечить ввод объекта в эксплуатацию.

20.08.24

Срок: 01.09.2024 г.

7. По объекту «Строительство детского сада на 150 мест в пгт. Наушки Кяхтинского района Республики Бурятия» Администрации МО «Кяхтинский район» (А.Ю. Фомин) совместно с ГКУ РБ «УКС ПРБ» обеспечить ввод объекта в эксплуатацию.

Срок: 01.07.2024 г.

8. По объекту «Строительство Дома культуры на 400 мест в г. Кяхта» МО ГП "Город Кяхта" Администрации МО «Кяхтинский район» (А.Ю. Фомин) совместно с ГКУ РБ «УКС ПРБ» обеспечить завершение строительства объекта в рамках предусмотренных лимитов (без дополнительного финансирования).

Срок: 20.12.2024 г.

9. По объектам «Строительство здания детского сада на 150 мест в с. Петропавловка Джидинского района Республики Бурятия», «Строительство спортивного зала на территории МАОУ «Петропавловская СОШ № 1» Джидинского района Республики Бурятия» Администрации МО «Джидинский район» (Шагжитаров В.П.) обеспечить ввод объекта в эксплуатацию.

Срок: 01.09.2024 г.

10. По объекту «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Муйская центральная районная больница» Поликлиника» ГКУ РБ «УКС РБ» (А.С. Урбанов) направить извещение в ГСЖН о начале строительства объекта.

Срок: 19.04.2024 г.

11. Главам муниципальных образований МО «город Улан-Удэ» (Шутенков И.Ю.), МО «город Северобайкальск» (Котов О.А.), МО «Селенгинский район» (Гармаев С.Д.), МО «Закаменский район» (Гонжитов С.В.), «Мухоршибирский район» (Молчанов В.Н.) обеспечить исполнение кассового плана 2024 года и ввод объектов водоснабжения в эксплуатацию в сроки определенные заключенными Соглашениями.

Срок: 31.12.2024 г.

12. По объекту «Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ. 1 этап. 2 пусковой комплекс. Корректировка.» Администрации МО «город Улан-Удэ» (Шутенков И.Ю.) обеспечить исполнение кассового плана 2024 года и ввод объекта в эксплуатацию.

Срок: 31.12.2026 г.

13. По объекту «Реконструкция очистных сооружений с биологической очисткой в г. Северобайкальск Республики Бурятия» Администрации МО «город Северобайкальск» (Котов О.А.) обеспечить исполнение кассового плана 2024 года и ввод объекта в эксплуатацию.

Срок: 10.12.2025 г.


14. Определить Координатором реализации поручений настоящего протокола Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия (Е.А. Коркин).

15. Ответственным исполнителям представить координатору информацию по исполнению поручений настоящего протокола в установленные протоколом сроки.

16. Координатору представить Главе Республики Бурятия - Председателю Правительства Республики Бурятия (А.С. Цыденов) сводный доклад о выполнении поручений настоящего протокола в срок до 01.06.2024 г.

Контроль за выполнением настоящего поручения возложить на Контрольный комитет Главы Республики Бурятия (Ю.А. Петров).

Глава Республики Бурятия –
Председатель Правительства
Республики Бурятия



А.С. Цыденов